



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO

CEP: 68618-000

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA UMA SALA

B D I (%)

27,70%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GALDINO

ENDEREÇO DA OBRA: VILA DA CANTINA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.692,21	100,00% 7.692,21			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 5.021,54	100,00% 5.021,54			
3	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	100,00% 12.354,58	50,00% 6.177,29	50,00% 6.177,29		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 28.413,21		50,00% 14.206,61	50,00% 14.206,61	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 16.464,45		50,00% 8.232,23	50,00% 8.232,23	
6	ESQUADRIAS	100,00% 14.438,23			50,00% 7.219,12	50,00% 7.219,12
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 39.574,26			50,00% 19.787,13	50,00% 19.787,13
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 58.776,82			50,00% 29.388,41	50,00% 29.388,41
9	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 32.114,28			50,00% 16.057,14	50,00% 16.057,14
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 7.873,24				100,00% 7.873,24
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 42.470,67		30,00% 12.741,20	40,00% 16.988,27	30,00% 12.741,20

12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		29.497,66		8.849,30	11.799,06	8.849,30
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%				100,00%
		4.732,70				4.732,70
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		10.664,40		3.199,32	4.265,76	3.199,32
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			50,00%	50,00%
		57.482,53			28.741,27	28.741,27
Porcentagem			5,14%	14,53%	42,63%	37,7%
Custo			18.891,04	53.405,94	156.684,98	138.588,82
Porcentagem Acumulado			5,14%	19,67%	62,3%	100,0%
Custo Acumulado			18.891,04	72.296,97	228.981,96	367.570,78