



Obra
Reforma Geral da Escola Antônio Cearense

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 2.835,88	100,00% 2.835,88	
2	Pavimentação	100,00% 13.790,40	50,00% 6.895,20	50,00% 6.895,20
3	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00% 79.412,20	50,00% 39.706,10	50,00% 39.706,10
4	Revisão da Cobertura	100,00% 47.036,50	50,00% 23.518,25	50,00% 23.518,25
5	Forro	0,00% 10.212,00		
6	Instalações Elétricas	100,00% 13.481,15		100,00% 13.481,15
7	Instalações Hidráulicas	100,00% 18.778,00		100,00% 18.778,00
8	Pintura	100,00% 81.283,50	30,00% 24.385,05	70,00% 56.898,45
9	Limpeza	100,00% 5.064,80		100,00% 5.064,80
Porcentagem			35,8%	60,44%
Custo			97.340,48	164.341,95
Porcentagem Acumulado			35,8%	96,24%
Custo Acumulado			97.340,48	261.682,43

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá
Setor de Engenharia