

Obra
Reforma Geral da Escola Risângela Gomes

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Pará
SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 4.090,86	100,00% 4.090,86		
2	Pavimentação	100,00% 27.195,40	100,00% 27.195,40		
3	Revestimentos de Pisos e Paredes	100,00% 88.474,85	50,00% 44.237,43	50,00% 44.237,43	
4	Revisão da Cobertura	100,00% 84.435,92	30,00% 25.330,78	70,00% 59.105,14	
5	Forro	100,00% 28.750,88		80,00% 23.000,70	20,00% 5.750,18
6	Instalações Elétricas	100,00% 27.456,70		100,00% 27.456,70	
7	Instalações Hidráulicas	100,00% 6.902,25		100,00% 6.902,25	
8	Esquadrias	100,00% 68.652,22		50,00% 34.326,11	50,00% 34.326,11
9	Equipamentos e Acessórios	100,00% 10.545,54			100,00% 10.545,54
10	Pintura	100,00% 92.175,74	10,00% 9.217,57	30,00% 27.652,72	60,00% 55.305,44
11	Limpeza	100,00% 5.241,50			100,00% 5.241,50
Porcentagem			24,8%	50,16%	25,04%
Custo			110.072,04	222.681,06	111.168,77
Porcentagem Acumulado			24,8%	74,96%	100,0%
Custo Acumulado			110.072,03	332.753,09	443.921,86

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá
Setor de Engenharia